

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	99 / 99 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	LLamado, Contrato, Nota de Remisión y Actas de Entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Alumnos/as que reciben Almuerzo Escolar de la Es N°: 6842 San Juan, Es N°: 7203 Heroes de Acosta-Esc.N°:8204 San Rafael, Esc. N°:6880 San Miguel			99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99	33 %
Observación:	se adjunto nota de autorizacion del mec en el primer cuatrimestre 2023.Hay diferencia en el % porque no se pago la totalidad de la factura emitida por el proveedor por falta de disponibilidad financiera										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	829.855.300	0	829.855.300	0	100.980.000	0	100.980.000	12 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 1 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construccion de aula en la Escuela Basica n° 7201 Guavirami/segun planificacion			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	170.000.000	0	170.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	4 / 6 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Reparacion y mantenimiento de aulas en la Esc. Bas. 2320 Independencia Nacional, Esc. Bas. 2322 Mcal. Francisco Solano Lopez			6,00	0,00	6,00	0,00	4,00	0,00	4	67 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- REPARACION E INSTALACIONES ELECTRICAS - MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	396.000.000	0	396.000.000	0	270.929.242	0	270.929.242	68 %	

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS									
Indicador:	0 / 1 BAÑOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de baño SSHH. de 2.55m x 4.00m techo de chapa en la Escuela Basica n° 7201 Guavirami			Inicial	Modificaciones	Vigente	0,00	0,00	0,00	0	0 %			
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS									
Indicador:	157 / 268 METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de adjudicación, facturas, certificados de obras, acta de recepción Provisoria y Definitiva			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de cercado perimetral en la Esc. Bas. 8016 San Miguel			Inicial	Modificaciones	Vigente	268,00	0,00	268,00	10,00	147,00	0,00	157	59 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		151.483.785	0	151.483.785	5.000.000	83.680.000	0	88.680.000	59 %			
Producto Final:	30085 - MESAS PEDAGOGICAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS PEDAGOGICAS									
Indicador:	110 / 275 MESAS PEDAGOGICAS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Contrato, Factura, orden de compra, nota de pedido interno, Acta de recepción y nota de remision			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	ADQUISICION DE MESAS PEDAGOGICAS PARA LA ESC. BAS. 4662 ARROYO ITA, ESC. BAS. 8016 SAN MIGUEL, ESC. BAS. 8049 HILARIO SANCHEZ, COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE			Inicial	Modificaciones	Vigente	275,00	0,00	275,00	0,00	110,00	0,00	110	40 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		92.843.858	0	92.843.858	0	37.500.000	0	37.500.000	40 %			

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2023	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CONCEPCIÓN	Municipalidad:	SARGENTO JOSE FELIX LOPEZ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS						
Indicador:	108 / 275 SILLAS			Meta			Ejecución Productiva				
Medios De Verificación:	Contrato, Resolución de Contrato, Factura, orden de compra, nota de pedido interno, Acta de recepción y nota de remision			Inicial	Modificaciones	Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Descripción:	ADQUISICION DE SILLAS PARA LA ESC. BAS. 4662 ARROYO ITA, ESC. BAS. 8016 SAN MIGUEL,ESC. BAS. 8049 HILARIO SANCHEZ,COLEGIO NACIONAL SAN CLEMENTE			275,00	0,00	275,00	0,00	108,00	0,00	108	39 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS										
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera				
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
541	30	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		75.963.156	0	75.963.156	0	30.000.000	0	30.000.000	39 %
Totales de:		FONACIDE		1.786.146.099	0	1.786.146.099	5.000.000	523.089.242	0	528.089.242	30 %

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.